

| INTERVENTI | | | | | | VALUTAZIONE DI URGENZA | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---|---|-----------------------|
| Numerazione DPCM 15/12/22 | INTERVENTO | SOGGETTO ATTUATORE | Ente Proponente | Importo Totale | CUP | Previsione di cronoprogramma procedurale | Verifica di avanzamento a gennaio 2023 | Motivazione | Condizioni di urgenza |
| 2 | Pedonalizzazione via della Conciliazione | Roma Capitale | Roma Capitale | 640.000,00 | J89J22002890001 | Completamento della progettazione entro T1/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 6 | Riqualificazione percorso pedonale via stazione San Pietro (passeggiata del Gelsomino/via della stazione Vaticana) | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 1.280.000,00 | J89J22002910001 | Indizione gara lavori entro il T4/23 | Progettazione non affidata, la procedura ordinaria potrebbe non consentire in rispetto del cronoprogramma | Una procedura di affidamento ordinaria potrebbe produrre ritardo sull'avvio della progettazione esecutiva | SI |
| 7 | Riqualificazione percorso pedonale via Ottaviano/San Pietro | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 2.560.000,00 | J89J22002920001 | Approvazione progetto entro T2/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 14 | Riqualificazione sottopasso pedonale Gregorio VII | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 320.000,00 | J87H22002760001 | Progetto approvato entro T1/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 34 | Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 3.200.000,00 | J81J22003700003 | Completamento Progetto entro T1/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 22 | Riqualificazione e valorizzazione dei "Cammini dei pellegrini" | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 1.920.000,00 | J82F22000830001 | Completamento Progetto Definitivo in T1/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 59 | Riqualificazione segnaletica stradale e turistica | Società Giubileo 2025 | Roma Capitale | 3.200.000,00 | J84H22001600001 | Completamento Progetto Definitivo in T1/23 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |
| 4 | Riqualificazione della piazza antistante alla Basilica San Giovanni | Roma Capitale | Roma Capitale | 9.600.000,00 | J89J22002900001 | Completamento Progetto Definitivo in T4/22 | Servizi di progettazione non affidati | La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo | SI |